

DADOS

#interna

Nome do empreendimento: Ampliação e Reforma da Câmara Municipal de Goioxim -PR
 Fase do empreendimento: Serviços Iniciais Da Obra
 Endereço da obra: Rua Mato Grosso - Centro
 Nome da construtora: ABL ASSESSORIA LTDA, CNPJ 21.150.711 / 0001-07
 Data da vistoria: 11/03/2026
 Número da medição: 3
 Fiscal Da Obra: Engº Civil Anderson Bittencourt



Placa de Obra



Detalhe Execução Revest. Azulejos



Detalhe Execução Revest. Azulejos



Detalhe Execução Revest. Azulejos



Detalhe Emassamento Paredes



Detalhe Emassamento Parede e Teto



Detalhe Execução Piso



Detalhe Azulejos e Quadro Disjuntores



Detalhe Azulejos e Inst. Elétricas

DADOS

#interna

Nome do empreendimento:	Ampliação e Reforma da Câmara Municipal de Goioxim -PR	
Fase do empreendimento:	Serviços Iniciais Da Obra	
Endereço da obra:	Rua Mato Grosso - Centro	
Nome da construtora:	ABL ASSESSORIA LTDA, CNPJ 21.150.711 / 0001-07	
Data da vistoria:	11/03/2026	
Número da medição	3	
Fiscal Da Obra	Engº Civil Anderson Bittencourt	



Detalhe Emassamento Teto



Detalhe Emassamento Teto




Detalhe Piso Cerâmico



Detalhe Da Fachada



Detalhe Da Fachada



Documento assinado digitalmente



ANDERSON BITTENCOURT
Data: 11/03/2026 11:04:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM PR		INÍCIO DE OBRA 00/01/00	
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA ALB ASSESSORIA LTDA	CNPJ 21.150.711 / 0001-07	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/11/2025 a 10/03/2026		Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 51,90%

FILTRO

FL ↓	Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
	Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
F	Objeto do CTEF: AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM PR					TOTAL:	235.000,00	43,38	8,52	51,90	101.945,96	20.028,17	121.974,13
F	1.	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM				235.000,00	43,38	8,52	51,90	101.945,96	20.028,17	121.974,13	
F	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				23.731,20	48,33	10,74	59,06	11.469,06	2.547,62	14.016,68	
F	1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				19.111,92	60,01	13,33	73,34	11.469,06	2.547,62	14.016,68	
F	1.1.0.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00 PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS				4.619,28	-	-	-	-	-	-	
F	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.934,71	93,02	-	93,02	3.660,09	-	3.660,09	
F	1.2.0.1.	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 3,00 X 1,50 M				2.689,04	100,00	-	100,00	2.689,04	-	2.689,04	
F	1.2.0.2.	REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO - PAVER DO LOCAL DA OBRA, SEM REAPROVEITAMENTO				1.103,47	88,00	-	88,00	971,05	-	971,05	
F	1.2.0.3.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023				142,20	-	-	-	-	-	-	
F	1.3.	LOCAÇÃO DA OBRA				1.726,60	88,00	-	88,00	1.519,41	-	1.519,41	
F	1.3.0.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024				1.726,60	88,00	-	88,00	1.519,41	-	1.519,41	
F	1.4.	FUNDAÇÃO				8.134,74	45,42	-	45,42	3.694,45	-	3.694,45	
F	1.4.0.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020				3.888,24	-	-	-	-	-	-	
F	1.4.0.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024				431,37	87,00	-	87,00	375,29	-	375,29	
F	1.4.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024				2.079,91	87,00	-	87,00	1.809,52	-	1.809,52	
F	1.4.0.4.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024				1.735,22	87,00	-	87,00	1.509,64	-	1.509,64	
F	1.5.	BALDRAME				7.993,91	93,00	-	93,00	7.434,34	-	7.434,34	
F	1.5.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024				98,13	93,00	-	93,00	91,26	-	91,26	
F	1.5.0.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024				2.220,48	93,00	-	93,00	2.065,05	-	2.065,05	
F	1.5.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022				503,26	93,00	-	93,00	468,03	-	468,03	
F	1.5.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022				1.460,22	93,00	-	93,00	1.358,00	-	1.358,00	
F	1.5.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021				1.196,50	93,00	-	93,00	1.112,75	-	1.112,75	
F	1.5.0.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022				784,02	93,00	-	93,00	729,14	-	729,14	
F	1.5.0.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023				1.731,30	93,00	-	93,00	1.610,11	-	1.610,11	
F	1.6.	FECHAMENTOS EM ALVENARIA				28.606,70	100,00	-	100,00	28.606,70	-	28.606,70	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM PR		INÍCIO DE OBRA 00/01/00	
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA ALB ASSESSORIA LTDA	CNPJ 21.150.711 / 0001-07	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/11/2025 a 10/03/2026		Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 51,90%

FILTRO

Fls ↓	Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
	Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
F	Objeto do CTEF: AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM PR					TOTAL:	235.000,00	43,38	8,52	51,90	101.945,96	20.028,17	121.974,13
F	1.6.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021				19.418,00	100,00	-	100,00	19.418,00	-	19.418,00	
F	1.6.0.2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024				325,70	100,00	-	100,00	325,70	-	325,70	
F	1.6.0.3.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024				612,15	100,00	-	100,00	612,15	-	612,15	
F	1.6.0.4.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020				2.358,94	100,00	-	100,00	2.358,94	-	2.358,94	
F	1.6.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022				595,13	100,00	-	100,00	595,13	-	595,13	
F	1.6.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022				1.022,16	100,00	-	100,00	1.022,16	-	1.022,16	
F	1.6.0.7.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022				1.438,22	100,00	-	100,00	1.438,22	-	1.438,22	
F	1.6.0.8.	CINTA DE AMARRAÇÃO MOLDADA IN LOCO;				2.836,40	100,00	-	100,00	2.836,40	-	2.836,40	
F	1.7.	COBERTURA/LAJE				25.395,70	100,00	-	100,00	25.395,70	-	25.395,70	
F	1.7.0.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022				869,59	100,00	-	100,00	869,59	-	869,59	
F	1.7.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022				2.358,18	100,00	-	100,00	2.358,18	-	2.358,18	
F	1.7.0.3.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020 PA				10.213,67	100,00	-	100,00	10.213,67	-	10.213,67	
F	1.7.0.4.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019				5.506,64	100,00	-	100,00	5.506,64	-	5.506,64	
F	1.7.0.5.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019				2.717,69	100,00	-	100,00	2.717,69	-	2.717,69	
F	1.7.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019				1.098,70	100,00	-	100,00	1.098,70	-	1.098,70	
F	1.7.0.7.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019				2.078,72	100,00	-	100,00	2.078,72	-	2.078,72	
F	1.7.0.8.	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIÂMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL				552,51	100,00	-	100,00	552,51	-	552,51	
F	1.8.	PISO INTERNO				6.913,17	45,34	31,66	77,00	3.134,35	2.188,79	5.323,14	
F	1.8.0.1.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)				420,65	77,00	-	77,00	323,90	-	323,90	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM PR		INÍCIO DE OBRA 00/01/00	
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA ALB ASSESSORIA LTDA	CNPJ 21.150.711 / 0001-07	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/11/2025 a 10/03/2026		Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 51,90%

FILTRO

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM PR						43,38	8,52	51,90	101.945,96	20.028,17	121.974,13
TOTAL:						235.000,00					
1.8.0.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021				224,04	77,00	-	77,00	172,51	-	172,51
1.8.0.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024				481,84	77,00	-	77,00	371,02	-	371,02
1.8.0.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022				2.944,05	77,00	-	77,00	2.266,92	-	2.266,92
1.8.0.5.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021				2.842,59	-	77,00	77,00	-	2.188,79	2.188,79
1.9.	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO				25.102,24	45,38	23,72	69,09	11.390,16	5.953,33	17.343,49
1.9.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022				1.197,00	100,00	-	100,00	1.197,00	-	1.197,00
1.9.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024				9.492,40	80,00	-	80,00	7.593,92	-	7.593,92
1.9.0.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024				2.599,24	100,00	-	100,00	2.599,24	-	2.599,24
1.9.0.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE				6.995,10	-	30,00	30,00	-	2.098,53	2.098,53
1.9.0.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE				4.818,50	-	80,00	80,00	-	3.854,80	3.854,80
1.10.	ESQUADRIAS				10.695,50	-	-	-	-	-	-
1.10.0.1.	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM				849,38	-	-	-	-	-	-
1.10.0.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024				1.851,10	-	-	-	-	-	-
1.10.0.3.	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021				4.315,44	-	-	-	-	-	-
1.10.0.4.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019				3.679,58	-	-	-	-	-	-
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				11.935,40	36,30	6,21	42,51	4.332,28	741,77	5.074,05
1.11.0.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				451,21	-	30,00	30,00	-	135,36	135,36
1.11.0.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				17,01	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM		0	0	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM PR	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	ALB ASSESSORIA LTDA	21.150.711 / 0001-07	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		19/11/2025 a 10/03/2026
					3

Realizado Acumulado: 51,90%

FILTRO

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
F	Objeto do CTEF: AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM PR					43,38	8,52	51,90	101.945,96	20.028,17	121.974,13
F	1.11.0.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			17,99	-	-	-	-	-	-
F	1.11.0.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			19,94	-	-	-	-	-	-
F	1.11.0.5.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			92,17	-	-	-	-	-	-
F	1.11.0.6.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			108,13	-	-	-	-	-	-
F	1.11.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			885,00	-	-	-	-	-	-
F	1.11.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			962,00	-	-	-	-	-	-
F	1.11.0.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			673,00	100,00	-	100,00	673,00	-	673,00
F	1.11.0.10.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA			1.433,50	70,00	10,00	80,00	1.003,45	143,35	1.146,80
F	1.11.0.11.	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIÂMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LAMPADAS)			635,88	-	-	-	-	-	-
F	1.11.0.12.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022			1.670,10	40,00	10,00	50,00	668,04	167,01	835,05
F	1.11.0.13.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022			2.278,05	40,00	-	40,00	911,22	-	911,22
F	1.11.0.14.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022			2.691,42	40,00	11,00	51,00	1.076,57	296,05	1.372,62
F	1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA			384,42	100,00	-	100,00	384,42	-	384,42
F	1.12.0.1.	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014			384,42	100,00	-	100,00	384,42	-	384,42
F	1.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO			2.812,58	32,89	0,67	33,56	925,00	18,87	943,87
F	1.13.0.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			961,64	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM PR		INÍCIO DE OBRA 00/01/00	
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA ALB ASSESSORIA LTDA	CNPJ 21.150.711 / 0001-07	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/11/2025 a 10/03/2026		Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 51,90%

FILTRO

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM PR						43,38	8,52	51,90	101.945,96	20.028,17	121.974,13
TOTAL:						235.000,00					
1.13.0.2.	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023				212,06	98,00	2,00	100,00	207,82	4,24	212,06
1.13.0.3.	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023				223,58	98,00	2,00	100,00	219,11	4,47	223,58
1.13.0.4.	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA				39,16	-	-	-	-	-	-
1.13.0.5.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020				867,91	-	-	-	-	-	-
1.13.0.6.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020				508,23	98,00	2,00	100,00	498,07	10,16	508,23
1.14.	LOUÇAS E METAIS				1.486,79	-	-	-	-	-	-
1.14.0.1.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				1.134,41	-	-	-	-	-	-
1.14.0.2.	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4"				88,47	-	-	-	-	-	-
1.14.0.3.	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, PLÁSTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)				263,91	-	-	-	-	-	-
1.15.	PINTURA				12.225,45	-	62,96	62,96	-	7.697,57	7.697,57
1.15.0.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023				5.416,90	-	96,00	96,00	-	5.200,22	5.200,22
1.15.0.2.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023				1.421,51	-	96,00	96,00	-	1.364,65	1.364,65
1.15.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024				1.179,90	-	96,00	96,00	-	1.132,70	1.132,70
1.15.0.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				903,04	-	-	-	-	-	-
1.15.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				3.304,10	-	-	-	-	-	-
1.16.	REFORMAS E ADEQUAÇÕES				63.426,81	-	1,39	1,39	-	880,22	880,22
1.16.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.583,13	-	55,60	55,60	-	880,22	880,22
1.16.1.1.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				137,41	-	-	-	-	-	-
1.16.1.2.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				162,50	-	-	-	-	-	-
1.16.1.3.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				142,20	-	85,00	85,00	-	120,87	120,87
1.16.1.4.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				30,40	-	100,00	100,00	-	30,40	30,40
1.16.1.5.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				1.090,50	-	65,00	65,00	-	708,83	708,83
1.16.1.6.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				20,12	-	100,00	100,00	-	20,12	20,12



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM PR		INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA ALB ASSESSORIA LTDA	CNPJ 21.150.711 / 0001-07	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/11/2025 a 10/03/2026	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 51,90%

FILTRO

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período		
Objeto do CTEF: AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM PR						TOTAL:	235.000,00	43,38	8,52	51,90	101.945,96	20.028,17	121.974,13
1.16.2.	PAREDES E REQUADROS				11.834,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.2.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021				7.154,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.2.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022				441,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.2.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024				4.239,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.	ESQUADRIAS				8.978,93	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.1.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019				5.519,37	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024				1.851,10	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.3.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM AÇO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)				804,23	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.4.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM AÇO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)				804,23	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.4.	PINTURA INTERNA E EXTERNA				15.984,37	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.4.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023				3.421,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.4.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019				1.705,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.4.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024				745,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.4.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023				9.564,50	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.4.5.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021				347,82	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.4.6.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021				200,65	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.5.	DETALHES EM ACM EM FACHADA				25.046,18	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.5.1.	LETREIRO E ACM ESCRITO CÂMARA MUNICIPAL, PLACA EM AÇO GALVONIZADO COM GRAVAÇÃO, AVANÇO EM ACM PRETO EM JANELAS, COM ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO GALVONIZADO 20X30MM, INCLUINDO ILUMINAÇÃO COM 07 SPOTS DE 20W				20.156,78	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.5.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE				4.889,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.	LIMPEZA FINAL DE OBRA				494,08	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.0.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA				494,08	-	-	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM PR		INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA ALB ASSESSORIA LTDA	CNPJ 21.150.711 / 0001-07	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/11/2025 a 10/03/2026	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 51,90%

FILTRO

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
F	Objeto do CTEF: AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM PR				235.000,00	43,38	8,52	51,90	101.945,96	20.028,17	121.974,13
TOTAL:											

Observações:
Fazem parte dessa medição : Relatório fotográfico da obra Mês 03. Boletim de Medição Mês 03. Percentual Executado Mês 01 = 18,23 % , Mês 02 = 25,15 % , Mês 03 = 8,52 % . Percentual Executado Acumulado 51,90 %. Valor Medido R\$ 20.028,17 (Vinte mil e vinte e oito reais e dezessete centavos). Apresentar Projeto Arquitetônico e Estrutural conforme realidade da obra (e conforme solicitado na medição 01).

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

GOIOXIM/PR
Local

quarta-feira, 11 de março de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ANDERSON BITTENCOURT
Profissão: ENGº CIVIL - TÉCNICO MUNICIPAL
CREA/CAU: PR - 47.806 / D
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON BITTENCOURT
Data: 11/03/2026 11:03:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>