



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM PR	MUNICÍPIO / UF GOIOXIM/PR	REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 0,00	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-26 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -235.000,00
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	------------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE	0	0		0	4	235.000,00	121.974,13	38.895,13	160.869,26	68,46%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(51,90%)	(16,55%)	(68,46%)
							Repasse	-	-	-	68,46%
							Contrapartida	235.000,00	121.974,13	38.895,13	
							Outros	-	-	-	
							Investimento	235.000,00	121.974,13	38.895,13	

Acumulado Anterior: 51,90%

Observações:
Relatório Fot. Mês 04 e Medição Mês 04. Exec. Meses : 01 = 18,23 % ,02 = 25,15 % ,03 = 8,52 % 04 = 16,55 %.Acumulado 68,46 %. Valor Medido nesse mês R\$ 38.895,13. Apresentar Projeto Arquitetônico e Estrutural conf.realidade da obra (conf.solicitado na medição 01).

GOIOXIM/PR
Local

segunda-feira, 6 de julho de 2026
Data

Representante Tomador
Nome: MARIZELE UCHAK VISENTIN VAZ
Cargo: Presidente da Câmara Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ANDERSON BITTENCOURT
Profissão: ENGº CIVIL - TÉCNICO MUNICIPAL
CREA/CAU: PR - 47.806 / D
ART/RRT: 0

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: